

杭州科技职业技术学院学生公寓项目专项债资金 绩效分析评价报告

浙同方会绩〔2023〕 号

项目名称：杭州科技职业技术学院学生公寓项目

部门（单位）名称（章）：杭州科技职业技术学院

主管部门：杭州市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评估组/评估机构（章）：浙江同方会计师事务所有限公司

评估日期：2023 年 3 月 30 日

三、项目效益情况及评价结论

(一)项目绩效效益分析

1.缓解住宿床位紧张压力，改善住宿空间与学生诉求不匹配现状

杭科院富阳校区现有学生宿舍是以在校生规模 8,000 人为基础匹配建设的，截至项目绩效评价日，杭科院在校生规模已达 11,833 人，远超原建设基础。高桥校区的现有住宿容量只能优先满足一年级、二年级学生的住宿需要，难以满足三年级学生的住宿申请，而部分三年级学生租住校外民宿又带来一定的管理难度以及安全隐患。该项目实施后，新建两幢学生公寓楼，最大提供住宿床位 2,500 张，可有效缓解杭科院现有住宿容量不足，住宿空间与学生诉求不匹配的现状，同时有利于学生统一管理，降低安全隐患风险。

2.满足学校扩招目标需要，优化办学环境条件

杭科院 2023 年拟进行扩招，这就要求杭科院提供与生源扩招相对应的基础设施，住宿也是其中一项，该项目实施后，能有效解决现有杭科院住宿资源不满足扩招生源住宿的难题，同时，该项目同步建设学生综合活动中心以及后勤辅助用房，在满足学校扩招目标需求的同时，进一步为学生提供活动场所以及后勤保障场所，在优化办学环境的同时提高教学服务质量。

(二)评价结论

评价组参照《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号）、《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24 号）以及《杭州市财政局关于开展 2022 年新增地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（杭财债〔2023〕12 号）的规定，对杭州科技职业技术学院学生公寓项目专项债券资金绩效评价框架进行了设计，围绕决策、管理、产出、效益四个关键评价维度开展绩效分析，形成了评价结论。整体上，该项目得分为 94.20 分，被评为**优秀**项目。（按照综合得分（S）的分值确定相应的评价等级。评价等级分为优（ $S \geq 90.00$ ）、良（ $90.00 > S \geq 80.00$ ）、中（ $80.00 > S \geq 60.00$ ）、差（ $S < 60.00$ ）4 个评价等级）。

四、绩效评价综合分析